

Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen

MVZ Massnahmeverzeichnis (40a)

Sortierung: Teilbauentwurf, Massnahme

Vkzf : 240011 Niederfrohna

Selektion : Jahr 2018|Maßn. 111000 bis 799999|Abgeschl. %|Mit log. gelöschten Kto. N|Hauptaufg. 1 bis 3

ERSTELLT AM 06.03.2018

BUCHUNGSSTAND 05.03.2018

ANGEFORDERT VON STANTH

SEITE/GESAMT 1 / 8

Abgeschlossen Gelöscht		Maßnahmeschlüsselzahl														Leistungsang.-Planung			Finanzierungsangaben														
		Maßn. Kennz			Maßnahmedaten											Länge / WVZ	Fläche	An- zahl	Ausf.- kosten	Beiträge Dritter			Sonder- kosten	Eigen- leistungen			Zuschüsse			Investitionen / Bemerkungen			
		Konto-Nr.			lfd. Nummer	Prüfziffer	Hauptaufgabe	Aufgabenbereich	bauweise	sonst. Angaben	Bauleitung	Verfahrensart	Gesamt-/Teiltv.	VLN-Umlage	m/Anz					ha	EUR	KZI		%	EUR	EUR	KZI		%		EUR	KZI	%
		1	2	3												4	5	6	7			8	9				10	11		12			
J	A	1	1	6	0	2	5	1	2	4	3	6	1	0	3	Querweg	2585		0	422751,05						1	10,0	42275,11	0		380475,94		
																Geplant	2585		0	422751,05						1	10,0	42275,11	0		380475,94		
																Ausgeführt kumuliert	2585		0	422751,05						1	10,0	42275,11	0		380475,94		
																Ausgeführt 2018																	
J	A	1	1	6	0	4	1	1	2	4	3	1	1	0	1	Viehweg I	340		0	45372,34						1	10,0	4537,23	0		40835,11		
																Geplant	340		0	45372,34						1	10,0	4537,23	0		40835,11		
																Ausgeführt kumuliert	340		0	45372,34						1	10,0	4537,23	0		40835,11		
																Ausgeführt 2018																	
J	A	1	1	6	0	5	0	1	2	4	3	1	1	0	1	Viehweg II	970		0	132842,02						1	10,0	13284,20	0		119557,82		
																Geplant	970		0	132842,02						1	10,0	13284,20	0		119557,82		
																Ausgeführt kumuliert	970		0	132842,02						1	10,0	13284,20	0		119557,82		
																Ausgeführt 2018																	
J	A	1	1	6	0	6	8	1	2	4	3	6	1	0	3	Verbindung von Querweg zu Heilmanns Weg	210		0	65015,25						1	10,0	6501,53	0		58513,72		
																Geplant	210		0	65015,25						1	10,0	6501,53	0		58513,72		
																Ausgeführt kumuliert	210		0	65015,25						1	10,0	6501,53	0		58513,72		
																Ausgeführt 2018																	
N	A	1	1	6	0	7	6	1	2	7	3	1	1	0	1	Grenzweg zwischen Mühlau und Niederfrohna	900		0	86900,00						1	10,0	8690,00	0		78210,00		
																Geplant	900		0	86900,00						1	10,0	8690,00	0		78210,00		
																Ausgeführt kumuliert			0							1	10,0		0				
																Ausgeführt 2018																	
N	A	1	1	6	0	8	4	1	2	2	3	1	1	0	1	Grenzweg I (Peniger Str. bis Kreuzung Turnstr.)	542		0	101500,00						1	10,0	10150,00	0		91350,00	Teilfertigstellung;	
																Geplant	542		0	101500,00						1	10,0	10150,00	0		91350,00	Teilfertigstellung;	
																Ausgeführt kumuliert	542		0	101040,72						1	10,0	10104,07	0		90936,65		
																Ausgeführt 2018																	
N	A	1	1	6	0	9	2	1	2	7	3	1	1	0	1	Weg am Teich (Tauschaer Str.)	50		0	2600,00						1	10,0	260,00	0		2340,00		
																Geplant	50		0	2600,00						1	10,0	260,00	0		2340,00		
																Ausgeführt kumuliert			0							1	10,0		0				
																Ausgeführt 2018																	

Anlage 6

Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen

MVZ Massnahmeverzeichnis (40a)

Sortierung: Teilbauentwurf, Massnahme

Vkzf : 240011 Niederfrohna

Selektion : Jahr 2018 |Maßn. 111000 bis 799999|Abgeschl. %|Mit log. gelöschten Kto. N|Hauptaufg. 1 bis 3

ERSTELLT AM 06.03.2018

BUCHUNGSSTAND 05.03.2018

ANGEFORDERT VON STANTH

SEITE/GESAMT 4 / 8

Abgeschlossen Gelöscht	Maßnahmeschlüsselzahl														Leistungsang.-Planung			Finanzierungsangaben																
	Maßn. Kennz				Maßnahmedaten										Länge / WVZ	Fläche	An- zahl	Ausf.- kosten	Beiträge Dritter			Sonder- kosten	Eigen- leistungen			Zuschüsse			Investitionen / Bemerkungen					
	Konto-Nr.				Aufgabenbereich	Hauptaufgabe	Prüfziffer	lfd. Nummer	Maßnahmeart	Aufbauweise	sonst. Angaben	Paulsleitung	Verfahrensart	Gesamt-/Teilmv.					VLN-Umlage	m/Anz	ha		EUR	KZI	%	EUR	EUR	KZI		%	EUR	KZI	%	EUR
	1	2	3	4											5	6	7	8				9							10					
N	A	1	8	4	1	1	0	1	7	0	0	0	1	0	3	Vergabe Architekten u. Ingenieure																		
															Geplant		0	69900,00				1	10,0	6990,00	0				62910,00					
															Ausgeföhrt kumuliert		0	67223,65				1	10,0	6722,37	0				60501,28					
															Ausgeföhrt 2018																			
Summen					Geplant		11994			1231628,96						123162,90					1108466,06													
Verkehr					Ausgef. kum.		5569			1009450,28						100945,03					908505,25													
					Ausgef. 2018					850,00						85,00					765,00													
J	A	2	2	2	0	1	1	1	3	1	3	6	1	0	3																			
															Geplant		0,047	1	31315,11				1	10,0	3131,51	0				28183,60				
															Ausgeföhrt kumuliert		0,047	1	31315,11				1	10,0	3131,51	0				28183,60				
															Ausgeföhrt 2018																			
N	A	2	2	2	0	1	1	1	3	1	3	6	1	0	3																			
															Geplant		0,050	1	48200,00				1	10,0	4820,00	0				43380,00				
															Ausgeföhrt kumuliert		0						1	10,0		0								
															Ausgeföhrt 2018																			
N	A	2	8	4	1	1	4	1	3	0	0	0	1	0	3																			
															Geplant		0	8700,00				1	10,0	870,00	0				7830,00					
															Ausgeföhrt kumuliert		0	8305,32				1	10,0	830,53	0				7474,79					
															Ausgeföhrt 2018																			
N	A	2	8	4	1	2	2	1	7	0	0	6	1	0	3																			
															Geplant		0	4700,00				1	10,0	470,00	0				4230,00					
															Ausgeföhrt kumuliert		0	2748,90				1	10,0	274,89	0				2474,01					
															Ausgeföhrt 2018																			
Summen					Geplant		0,097	2	92915,11						9291,51					83623,60														
Wasserwirtschaft					Ausgef. kum.		0,047	1	42369,33						4236,93					38132,40														
					Ausgef. 2018																													

Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen

MVZ Massnahmeverzeichnis (40a)

Sortierung: Teilbauentwurf, Massnahme

Vkzff : 240011 Niederfrohna

Selektion : Jahr 2018 |Maßn. 111000 bis 799999|Abgeschl. %|Mit log. gelöschten Kto. N|Hauptaufg. 1 bis 3

ERSTELLT AM 06.03.2018

BUCHUNGSSTAND 05.03.2018

ANGEFORDERT VON STANTH

SEITE/GESAMT 8 / 8

		Maßnahmeschlüsselzahl														Leistungsang.-Planung			Finanzierungsangaben														
Abgeschlossen	Gelöscht	Maßn. Kennz				Maßnahmedaten										Länge / WVZ	Fläche	Anzahl	Ausf.-kosten	Beiträge Dritter			Sonderkosten	Eigenleistungen			Zuschüsse			Investitionen / Bemerkungen			
		Konto-Nr.				Hauptaufgabe	Aufgabenbereich	Bauweise	sonst. Angaben	Bauleitung	Verfahrensart	Gesamt-/Teilv.	VLN-Umlage	m/Anz	ha					EUR	KZI	%		EUR	EUR	KZI	%	EUR	KZI		%	EUR	
		1	2	3	4																												5
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	25	26	26a	26b	28	29	29a	29b	32	32a	32b	90			
N	A	7	8	4	9	3	1	1	6	0	0	0	1	0	0																		
		Geplant																	0	1500,00				1500,00	2	100,0	1500,00	0					
		Ausgeführt kumuliert																	0	986,67				986,67	2	100,0	986,67	0					
		Ausgeführt 2018																															
N	A	7	8	6	9	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0																		
		Geplant																	0					1	100,0		0						
		Ausgeführt kumuliert																	0					1	100,0		0						
		Ausgeführt 2018																															
N	A	7	8	7	9	0	6	1	0	0	0	0	1	0	0																		
		Geplant																	0					1	100,0		0						
		Ausgeführt kumuliert																	0					1	100,0		0						
		Ausgeführt 2018																															
Summen		Geplant																	80700,00				1500,00			9420,00		71280,00					
Bodenordnung und Landwischenerwerb		Ausgef. kum.																	20503,17				986,67			2938,33		17564,84					
		Ausgef. 2018																															
Gesamtsummen		Geplant														15614	2,393	17	1452087,80				1500,00			146558,79		1305529,01					
		Ausgef. kum.														8819	1,802	13	1103627,20				986,67			111250,74		992376,46					
		Ausgef. 2018																	850,00						85,00		765,00						